

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CNPJ: 21.596.575/0001-99

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

DATA DA A.S.: 11/09/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONF

PERÍODO: 11/09 a 27/10/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL		MEDIÇÃO 01	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.604,64	50,00	4.802,32	50,00	4.802,32	50,00	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.949,87	11,96	3.941,00	88,04	29.008,87	11,96	3.941,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	319.185,62	4,14	13.214,23	95,86	305.971,39	4,14	13.214,23
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.206,07	62,20	168.072,25	37,80	102.133,82	62,20	168.072,25
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	259.740,13	62,73	162.947,22	37,27	96.792,91	62,73	162.947,22
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	5.125,03	100,00	5.125,03	0,00	-	100,00	5.125,03
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5.340,91	0,00	0,00	100,00	5.340,91	0,00	0,00
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	922.156,75	0,87	8.010,31	99,13	914.146,44	0,87	8.010,31
5.1	INFRAESTRUTURA	154.097,99	0,00	0,00	100,00	154.097,99	0,00	0,00
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	44.539,53	0,00	0,00	100,00	44.539,53	0,00	0,00
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	27.020,17	0,00	0,00	100,00	27.020,17	0,00	0,00
5.4	CHAPIM	21.244,14	0,00	0,00	100,00	21.244,14	0,00	0,00
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.656,43	0,00	0,00	100,00	26.656,43	0,00	0,00
5.6	PAVIMENTAÇÃO	147.206,55	5,44	8.010,31	94,56	139.196,24	5,44	8.010,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	42.702,63	0,00	0,00	100,00	42.702,63	0,00	0,00
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	4.688,42	0,00	0,00	100,00	4.688,42	0,00	0,00
5.9	ESQUADRIAS	15.907,93	0,00	0,00	100,00	15.907,93	0,00	0,00
5.10	PINTURA	10.075,91	0,00	0,00	100,00	10.075,91	0,00	0,00
5.11	SERRALHERIA	85.675,75	0,00	0,00	100,00	85.675,75	0,00	0,00
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.071,45	0,00	0,00	100,00	159.071,45	0,00	0,00
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.304,32	0,00	0,00	100,00	4.304,32	0,00	0,00
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.932,88	0,00	0,00	100,00	19.932,88	0,00	0,00
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.596,39	0,00	0,00	100,00	19.596,39	0,00	0,00
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.155,90	0,00	0,00	100,00	64.155,90	0,00	0,00
5.17	DRENAGEM	42.291,53	0,00	0,00	100,00	42.291,53	0,00	0,00
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	7.191,63	0,00	0,00	100,00	7.191,63	0,00	0,00
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	15.099,15	0,00	0,00	100,00	15.099,15	0,00	0,00
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.698,05	0,00	0,00	100,00	10.698,05	0,00	0,00
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	2.938.872,02	0,00	0,00	100,00	2.938.872,02	0,00	0,00
6.1	INFRAESTRUTURA	239.691,53	0,00	0,00	100,00	239.691,53	0,00	0,00
6.2	SUPERESTRUTURA	520.443,17	0,00	0,00	100,00	520.443,17	0,00	0,00
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	155.806,67	0,00	0,00	100,00	155.806,67	0,00	0,00
6.4	DIVISÓRIAS	67.723,40	0,00	0,00	100,00	67.723,40	0,00	0,00
6.5	COBERTURA	76.556,47	0,00	0,00	100,00	76.556,47	0,00	0,00
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.153,74	0,00	0,00	100,00	111.153,74	0,00	0,00
6.7	PAVIMENTAÇÃO	158.943,91	0,00	0,00	100,00	158.943,91	0,00	0,00
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	161.401,60	0,00	0,00	100,00	161.401,60	0,00	0,00
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	153.044,39	0,00	0,00	100,00	153.044,39	0,00	0,00
6.10	FORRO/ TETO	68.195,82	0,00	0,00	100,00	68.195,82	0,00	0,00
6.11	ESQUADRIAS	234.072,65	0,00	0,00	100,00	234.072,65	0,00	0,00
6.12	PINTURA	58.505,08	0,00	0,00	100,00	58.505,08	0,00	0,00
6.13	SERRALHERIA	124.523,28	0,00	0,00	100,00	124.523,28	0,00	0,00
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	197.675,80	0,00	0,00	100,00	197.675,80	0,00	0,00
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	104.151,21	0,00	0,00	100,00	104.151,21	0,00	0,00
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.894,25	0,00	0,00	100,00	29.894,25	0,00	0,00
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	17.719,78	0,00	0,00	100,00	17.719,78	0,00	0,00
6.18	SOM E VÍDEO	14.106,61	0,00	0,00	100,00	14.106,61	0,00	0,00
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.144,63	0,00	0,00	100,00	24.144,63	0,00	0,00
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.902,01	0,00	0,00	100,00	16.902,01	0,00	0,00
6.21	DRENAGEM	22.934,63	0,00	0,00	100,00	22.934,63	0,00	0,00
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	32.976,00	0,00	0,00	100,00	32.976,00	0,00	0,00
6.23	CLIMATIZAÇÃO	197.537,33	0,00	0,00	100,00	197.537,33	0,00	0,00
6.24	ÁREAS MOLHADAS	75.817,68	0,00	0,00	100,00	75.817,68	0,00	0,00
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	11.417,87	0,00	0,00	100,00	11.417,87	0,00	0,00
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.891,09	0,00	0,00	100,00	1.891,09	0,00	0,00
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	59.105,13	0,00	0,00	100,00	59.105,13	0,00	0,00
6.28	LIMPEZA FINAL	2.536,29	0,00	0,00	100,00	2.536,29	0,00	0,00
7	GUARITA	78.335,46	0,00	0,00	100,00	78.335,46	0,00	0,00
7.1	INFRAESTRUTURA	10.291,74	0,00	0,00	100,00	10.291,74	0,00	0,00
7.2	SUPERESTRUTURA	10.670,29	0,00	0,00	100,00	10.670,29	0,00	0,00
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	4.565,99	0,00	0,00	100,00	4.565,99	0,00	0,00
7.4	COBERTURA	2.455,78	0,00	0,00	100,00	2.455,78	0,00	0,00

7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.775,93	0,00	0,00	100,00	6.775,93	0,00	0,00
7.6	PAVIMENTAÇÃO	1.224,54	0,00	0,00	100,00	1.224,54	0,00	0,00
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.451,70	0,00	0,00	100,00	4.451,70	0,00	0,00
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	6.094,17	0,00	0,00	100,00	6.094,17	0,00	0,00
7.9	FORRO/ TETO	333,77	0,00	0,00	100,00	333,77	0,00	0,00
7.10	ESQUADRIAS	15.254,76	0,00	0,00	100,00	15.254,76	0,00	0,00
7.11	PINTURA	1.043,72	0,00	0,00	100,00	1.043,72	0,00	0,00
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.999,15	0,00	0,00	100,00	5.999,15	0,00	0,00
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	97,66	0,00	0,00	100,00	97,66	0,00	0,00
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	475,21	0,00	0,00	100,00	475,21	0,00	0,00
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.077,38	0,00	0,00	100,00	1.077,38	0,00	0,00
7.16	DRENAGEM	406,24	0,00	0,00	100,00	406,24	0,00	0,00
7.17	CLIMATIZAÇÃO	2.719,34	0,00	0,00	100,00	2.719,34	0,00	0,00
7.18	ÁREAS MOLHADAS	3.537,54	0,00	0,00	100,00	3.537,54	0,00	0,00
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	393,78	0,00	0,00	100,00	393,78	0,00	0,00
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	434,54	0,00	0,00	100,00	434,54	0,00	0,00
7.21	LIMPEZA FINAL	32,23	0,00	0,00	100,00	32,23	0,00	0,00
8	CASA DE LIXO	39.327,97	0,00	0,00	100,00	39.327,97	0,00	0,00
8.1	INFRAESTRUTURA	6.771,57	0,00	0,00	100,00	6.771,57	0,00	0,00
8.2	SUPERESTRUTURA	8.268,06	0,00	0,00	100,00	8.268,06	0,00	0,00
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.265,92	0,00	0,00	100,00	3.265,92	0,00	0,00
8.4	COBERTURA	1.963,47	0,00	0,00	100,00	1.963,47	0,00	0,00
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.428,51	0,00	0,00	100,00	4.428,51	0,00	0,00
8.6	PAVIMENTAÇÃO	1.219,45	0,00	0,00	100,00	1.219,45	0,00	0,00
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.194,13	0,00	0,00	100,00	4.194,13	0,00	0,00
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	3.138,78	0,00	0,00	100,00	3.138,78	0,00	0,00
8.9	ESQUADRIAS	2.934,14	0,00	0,00	100,00	2.934,14	0,00	0,00
8.10	PINTURA	883,02	0,00	0,00	100,00	883,02	0,00	0,00
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	720,35	0,00	0,00	100,00	720,35	0,00	0,00
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	99,08	0,00	0,00	100,00	99,08	0,00	0,00
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.060,16	0,00	0,00	100,00	1.060,16	0,00	0,00
8.14	DRENAGEM	295,11	0,00	0,00	100,00	295,11	0,00	0,00
8.15	ÁREAS MOLHADAS	51,62	0,00	0,00	100,00	51,62	0,00	0,00
8.16	LIMPEZA FINAL	34,60	0,00	0,00	100,00	34,60	0,00	0,00
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	174.790,33	0,00	0,00	100,00	174.790,33	0,00	0,00
9.1	INFRAESTRUTURA	18.748,01	0,00	0,00	100,00	18.748,01	0,00	0,00
9.2	SUPERESTRUTURA	54.103,65	0,00	0,00	100,00	54.103,65	0,00	0,00
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.669,72	0,00	0,00	100,00	3.669,72	0,00	0,00
9.4	COBERTURA	3.955,74	0,00	0,00	100,00	3.955,74	0,00	0,00
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.280,01	0,00	0,00	100,00	10.280,01	0,00	0,00
9.6	PAVIMENTAÇÃO	1.377,14	0,00	0,00	100,00	1.377,14	0,00	0,00
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6.439,73	0,00	0,00	100,00	6.439,73	0,00	0,00
9.8	ESQUADRIAS	4.188,79	0,00	0,00	100,00	4.188,79	0,00	0,00
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	2.259,80	0,00	0,00	100,00	2.259,80	0,00	0,00
9.10	SERRALHERIA	1.635,20	0,00	0,00	100,00	1.635,20	0,00	0,00
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.391,62	0,00	0,00	100,00	7.391,62	0,00	0,00
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.009,81	0,00	0,00	100,00	1.009,81	0,00	0,00
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.838,12	0,00	0,00	100,00	17.838,12	0,00	0,00
9.14	DRENAGEM	701,60	0,00	0,00	100,00	701,60	0,00	0,00
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	41.141,44	0,00	0,00	100,00	41.141,44	0,00	0,00
9.16	LIMPEZA FINAL	49,95	0,00	0,00	100,00	49,95	0,00	0,00
TOTAL		4.785.428,73	4,14	198.040,11	95,86	4.587.388,62	4,14	198.040,11