

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02**

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CNPJ: 21.596.575/0001-99

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

DATA DA A.S.: 11/9/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

PERÍODO: 28/10 a 01/12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 02		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.604,64	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.949,87	85%	28.122,93	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	319.185,62	2,79%	8.905,22	7%	22.119,45	93%	297.066,17
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.206,07	1,98%	5.340,91	64%	173.413,16	36%	96.792,91
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	259.740,13	0%	0,00	63%	162.947,22	37%	96.792,91
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	5.125,03	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5.340,91	100%	5.340,91	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	922.156,75	0%	0,00	1%	8.010,31	99%	914.146,44
5.1	INFRAESTRUTURA	154.097,99	0%	0,00	0%	0,00	100%	154.097,99
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	44.539,53	0%	0,00	0%	0,00	100%	44.539,53
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	27.020,17	0%	0,00	0%	0,00	100%	27.020,17
5.4	CHAPIM	21.244,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	21.244,14
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.656,43	0%	0,00	0%	0,00	100%	26.656,43
5.6	PAVIMENTAÇÃO	147.206,55	0%	0,00	5%	8.010,31	95%	139.196,24
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	42.702,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	42.702,63
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	4.688,42	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.688,42
5.9	ESQUADRIAS	15.907,93	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	10.075,91	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	85.675,75	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.071,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	159.071,45
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.304,32	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.304,32
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.932,88	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.932,88
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.596,39	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.155,90	0%	0,00	0%	0,00	100%	64.155,90
5.17	DRENAGEM	42.291,53	0%	0,00	0%	0,00	100%	42.291,53
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	7.191,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.191,63
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	15.099,15	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.698,05	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	2.938.872,02	3,40%	99.863,54	3%	99.863,54	97%	2.839.008,48
6.1	INFRAESTRUTURA	239.691,53	42%	99.792,78	42%	99.792,78	58%	139.898,75
6.2	SUPERESTRUTURA	520.443,17	0%	0,00	0%	0,00	100%	520.443,17
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	155.806,67	0%	0,00	0%	0,00	100%	155.806,67
6.4	DIVISÓRIAS	67.723,40	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	76.556,47	0%	0,00	0%	0,00	100%	76.556,47
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.153,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	111.153,74
6.7	PAVIMENTAÇÃO	158.943,91	0%	0,00	0%	0,00	100%	158.943,91
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	161.401,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	161.401,60
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	153.044,39	0%	0,00	0%	0,00	100%	153.044,39
6.10	FORRO/ TETO	68.195,82	0%	0,00	0%	0,00	100%	68.195,82
6.11	ESQUADRIAS	234.072,65	0%	0,00	0%	0,00	100%	234.072,65
6.12	PINTURA	58.505,08	0%	0,00	0%	0,00	100%	58.505,08
6.13	SERRALHERIA	124.523,28	0%	0,00	0%	0,00	100%	124.523,28
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	197.675,80	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.675,80
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	104.151,21	0%	0,00	0%	0,00	100%	104.151,21
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.894,25	0%	0,00	0%	0,00	100%	29.894,25
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	17.719,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.719,78
6.18	SOM E VÍDEO	14.106,61	0%	0,00	0%	0,00	100%	14.106,61
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.144,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	24.144,63
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.902,01	0%	0,00	0%	0,00	100%	16.902,01
6.21	DRENAGEM	22.934,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	22.934,63
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	32.976,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	32.976,00
6.23	CLIMATIZAÇÃO	197.537,33	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.537,33
6.24	ÁREAS MOLHADAS	75.817,68	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	11.417,87	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.891,09	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	59.105,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	2.536,29	2,79%	70,76	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	78.335,46	0%	0,00	0%	0,00	100%	78.335,46
7.1	INFRAESTRUTURA	10.291,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.291,74
7.2	SUPERESTRUTURA	10.670,29	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.670,29
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	4.565,99	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.565,99
7.4	COBERTURA	2.455,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.455,78

7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.775,93	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.775,93
7.6	PAVIMENTAÇÃO	1.224,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.451,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.451,70
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	6.094,17	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.094,17
7.9	FORRO/ TETO	333,77	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77
7.10	ESQUADRIAS	15.254,76	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.254,76
7.11	PINTURA	1.043,72	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.999,15	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.999,15
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	97,66	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	475,21	0%	0,00	0%	0,00	100%	475,21
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.077,38	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.077,38
7.16	DRENAGEM	406,24	0%	0,00	0%	0,00	100%	406,24
7.17	CLIMATIZAÇÃO	2.719,34	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	3.537,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	393,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	434,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	32,23	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	39.327,97	0%	0,00	0%	0,00	100%	39.327,97
8.1	INFRAESTRUTURA	6.771,57	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.771,57
8.2	SUPERESTRUTURA	8.268,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	8.268,06
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.265,92	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.265,92
8.4	COBERTURA	1.963,47	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.428,51	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.428,51
8.6	PAVIMENTAÇÃO	1.219,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.194,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.194,13
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	3.138,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	2.934,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	883,02	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	720,35	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	99,08	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.060,16	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	295,11	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	51,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	34,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	174.790,33	0%	0,00	0%	0,00	100%	174.790,33
9.1	INFRAESTRUTURA	18.748,01	0%	0,00	0%	0,00	100%	18.748,01
9.2	SUPERESTRUTURA	54.103,65	0%	0,00	0%	0,00	100%	54.103,65
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.669,72	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.669,72
9.4	COBERTURA	3.955,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.280,01	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.280,01
9.6	PAVIMENTAÇÃO	1.377,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6.439,73	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	4.188,79	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	2.259,80	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	1.635,20	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.391,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.009,81	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.838,12	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	701,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	41.141,44	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	49,95	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
TOTAL		4.785.428,73	2,97%	142.232,60	7,11%	340.272,71	92,89%	4.445.156,02