

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período: 02/12/2023 a 19/01/2024	Valor original do Contrato: R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato: R\$ 4.473.947,32
Total da medição 03: R\$ 229.657,30	Valor medido acumulado: R\$ 569.930,01	Saldo contratual: R\$ 3.904.017,31
Percentual da medição 03: 5,13%	Percentual medido acumulado: 12,74%	Percentual do saldo contratual: 87,3%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 03		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32		4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,79%	15.288,92	12%	37.408,37	88%	281.777,25
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	35,82%	96.792,91	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	37%	96.792,91	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	35%	318.425,26	35%	326.435,57	65%	595.721,18
5.1	INFRAESTRUTURA	96%	148.287,44	96%	148.287,44	4%	5.810,55
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	87%	38.744,19	87%	38.744,19	13%	5.795,34
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	86%	23.262,52	86%	23.262,52	14%	3.757,65
5.4	CHAPIM	0%	0,00	0%	0,00	100%	21.244,14
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	99%	26.500,19	99%	26.500,19	1%	156,24
5.6	PAVIMENTAÇÃO	16%	23.975,93	22%	31.986,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	7%	2.875,49	7%	2.875,49	93%	39.827,14
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.658,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2%	3.676,05	2%	3.676,05	98%	155.395,40
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.304,32
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	6%	1.169,74	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	68%	43.373,31	68%	43.373,31	32%	20.782,59
5.17	DRENAGEM	16%	6.560,40	16%	6.560,40	84%	35.731,13
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.191,63
5.19	PAISAGISMO URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	3,77%	110.727,33	7%	210.590,87	93%	2.728.281,16
6.1	INFRAESTRUTURA	44%	106.545,39	86%	206.338,17	14%	33.353,36
6.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	520.443,17
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	155.806,67
6.4	DIVISÓRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	76.556,47
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4%	4.181,94	4%	4.181,94	96%	106.971,80
6.7	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	158.943,91
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	161.401,60
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	153.044,39
6.10	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	68.195,82
6.11	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	234.072,65
6.12	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	58.505,08
6.13	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	124.523,28
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.675,80
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	104.151,21
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	29.894,25
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.719,78
6.18	SOM E VÍDEO	0%	0,00	0%	0,00	100%	14.106,61
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	24.144,63
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	16.902,01
6.21	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	22.934,63
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	32.976,00
6.23	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.537,33
6.24	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	9%	7.309,32	9%	7.309,32	91%	71.026,14
7.1	INFRAESTRUTURA	71%	7.309,32	71%	7.309,32	29%	2.982,42
7.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.670,29
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.565,99
7.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.455,78
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.775,93
7.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.451,70
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.094,17
7.9	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77
7.10	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.254,76
7.11	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.999,15
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	475,21
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.077,38
7.16	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	406,24
7.17	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	7%	2.608,06	7%	2.608,06	93%	36.719,91
8.1	INFRAESTRUTURA	39%	2.608,06	39%	2.608,06	61%	4.163,51
8.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	8.268,06

8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.265,92
8.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.428,51
8.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.194,13
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	4%	7.819,81	4%	7.819,81	96%	166.970,52
9.1	INFRAESTRUTURA	42%	7.819,81	42%	7.819,81	58%	10.928,20
9.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	54.103,65
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.669,72
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.280,01
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		-329.314,31		-329.314,31		17.832,90
10.1	ACRÉSCIMOS	69%	38.972,36	69%	38.972,36	31%	17.832,90
10.2	SUPRESSÕES	100%	-368.286,67	100%	-368.286,67	0%	-
TOTAL		5,13%	229.657,30	12,74%	569.930,01	87,26%	3.904.017,31