

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)	Período: 20/01/2024 a 19/02/2024	Valor original do Contrato: R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato: R\$ 4.473.947,32
CONTRATO Nº: 054/2023-SGA	Total da medição 04: R\$ 159.915,84	Valor medido acumulado: R\$ 729.845,85	Saldo contratual: R\$ 3.744.101,47
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM	Percentual da medição 04: 3,57%	Percentual medido acumulado: 16,31%	Percentual do saldo contratual: 83,69%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 04		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.604,64	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.949,87	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	319.185,62	3,33%	10.628,81	15%	48.037,18	85%	271.148,44
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.206,07	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	259.740,13	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	5.125,03	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5.340,91	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	922.156,75	4%	37.050,76	39%	363.486,33	61%	558.670,42
5.1	INFRAESTRUTURA	154.097,99	0%	0,00	96%	148.287,44	4%	5.810,55
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	44.539,53	13%	5.795,32	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	27.020,17	2%	556,69	88%	23.819,21	12%	3.200,96
5.4	CHAPIM	21.244,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	21.244,14
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.656,43	0%	0,00	99%	26.500,19	1%	156,24
5.6	PAVIMENTAÇÃO	147.206,55	0%	0,00	22%	31.986,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	42.702,63	40%	16.971,34	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	4.688,42	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.688,42
5.9	ESQUADRIAS	15.907,93	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	10.075,91	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	85.675,75	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.071,45	4%	6.871,69	7%	10.547,74	93%	148.523,71
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.304,32	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.304,32
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.932,88	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.596,39	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.155,90	11%	6.855,72	78%	50.229,03	22%	13.926,87
5.17	DRENAGEM	42.291,53	0%	0,00	16%	6.560,40	84%	35.731,13
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	7.191,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.191,63
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	15.099,15	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.698,05	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	2.938.872,02	3,02%	88.742,81	10%	299.333,68	90%	2.639.538,34
6.1	INFRAESTRUTURA	239.691,53	14%	33.299,21	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	520.443,17	8%	40.522,20	8%	40.522,20	92%	479.920,97
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	155.806,67	6%	9.800,05	6%	9.800,05	94%	146.006,62
6.4	DIVISÓRIAS	67.723,40	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	76.556,47	0%	0,00	0%	0,00	100%	76.556,47
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.153,74	5%	5.121,35	8%	9.303,29	92%	101.850,45
6.7	PAVIMENTAÇÃO	158.943,91	0%	0,00	0%	0,00	100%	158.943,91
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	161.401,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	161.401,60
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	153.044,39	0%	0,00	0%	0,00	100%	153.044,39
6.10	FORRO/ TETO	68.195,82	0%	0,00	0%	0,00	100%	68.195,82
6.11	ESQUADRIAS	234.072,65	0%	0,00	0%	0,00	100%	234.072,65
6.12	PINTURA	58.505,08	0%	0,00	0%	0,00	100%	58.505,08
6.13	SERRALHERIA	124.523,28	0%	0,00	0%	0,00	100%	124.523,28
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	197.675,80	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.675,80
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	104.151,21	0%	0,00	0%	0,00	100%	104.151,21
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.894,25	0%	0,00	0%	0,00	100%	29.894,25
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	17.719,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.719,78
6.18	SOM E VÍDEO	14.106,61	0%	0,00	0%	0,00	100%	14.106,61
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.144,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	24.144,63
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.902,01	0%	0,00	0%	0,00	100%	16.902,01
6.21	DRENAGEM	22.934,63	0%	0,00	0%	0,00	100%	22.934,63
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	32.976,00	0%	0,00	0%	0,00	100%	32.976,00
6.23	CLIMATIZAÇÃO	197.537,33	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.537,33
6.24	ÁREAS MOLHADAS	75.817,68	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	11.417,87	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.891,09	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	59.105,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	2.536,29	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	78.335,46	6%	4.687,70	15%	11.997,02	85%	66.338,44
7.1	INFRAESTRUTURA	10.291,74	29%	2.979,58	100%	10.288,90	0%	2,84
7.2	SUPERESTRUTURA	10.670,29	13%	1.375,40	13%	1.375,40	87%	9.294,89
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	4.565,99	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.565,99
7.4	COBERTURA	2.455,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.455,78
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.775,93	5%	332,72	5%	332,72	95%	6.443,21
7.6	PAVIMENTAÇÃO	1.224,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.451,70	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.451,70
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	6.094,17	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.094,17
7.9	FORRO/ TETO	333,77	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77

7.10	ESQUADRIAS	15.254,76	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.254,76
7.11	PINTURA	1.043,72	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.999,15	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.999,15
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	97,66	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	475,21	0%	0,00	0%	0,00	100%	475,21
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.077,38	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.077,38
7.16	DRENAGEM	406,24	0%	0,00	0%	0,00	100%	406,24
7.17	CLIMATIZAÇÃO	2.719,34	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	3.537,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	393,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	434,54	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	32,23	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	39.327,97	11%	4.381,25	18%	6.989,31	82%	32.338,66
8.1	INFRAESTRUTURA	6.771,57	61%	4.162,12	100%	6.770,18	0%	1,39
8.2	SUPERESTRUTURA	8.268,06	0%	0,00	0%	0,00	100%	8.268,06
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.265,92	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.265,92
8.4	COBERTURA	1.963,47	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.428,51	5%	219,13	5%	219,13	95%	4.209,38
8.6	PAVIMENTAÇÃO	1.219,45	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.194,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.194,13
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	3.138,78	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	2.934,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	883,02	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	720,35	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	99,08	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.060,16	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	295,11	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	51,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	34,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	174.790,33	7%	11.462,64	11%	19.282,48	89%	155.507,88
9.1	INFRAESTRUTURA	18.748,01	58%	10.923,43	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	54.103,65	0%	0,00	0%	0,00	100%	54.103,65
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.669,72	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.669,72
9.4	COBERTURA	3.955,74	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.280,01	5%	539,21	5%	539,21	95%	9.740,80
9.6	PAVIMENTAÇÃO	1.377,14	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6.439,73	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	4.188,79	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	2.259,80	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	1.635,20	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.391,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.009,81	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.838,12	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	701,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	41.141,44	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	49,95	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01	-311.481,41		2.961,87		-326.352,44		14.871,03
10.1	ACRÉSCIMOS	56.805,26	5%	2.961,87	74%	41.934,23	26%	14.871,03
10.2	SUPRESSÕES	-368.286,67	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
TOTAL		4.473.947,32	3,57%	159.915,84	16,31%	729.845,85	83,69%	3.744.101,47