

**BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05**

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)	Período: 20/02/2024 a 20/03/2024	Valor original do Contrato: R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato: R\$ 4.473.947,32
CONTRATO Nº: 054/2023-SGA	Total da medição 05 R\$ 320.707,42	Valor medido acumulado: R\$ 1.050.553,27	Saldo contratual: R\$ 3.423.394,05
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM	Percentual da medição 04 7,17%	Percentual medido acumulado: 23,48%	Percentual do saldo contratual: 76,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 05		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,69%	21.353,46	22%	69.390,64	78%	249.794,98
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	3%	29.208,26	43%	392.694,59	57%	529.462,16
5.1	INFRAESTRUTURA	1%	1.257,49	97%	149.544,93	3%	4.553,06
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	2%	586,74	90%	24.405,95	10%	2.614,22
5.4	CHAPIM	0%	0,00	0%	0,00	100%	21.244,14
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	78,11	100%	26.578,30	0%	78,13
5.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	22%	31.996,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.888,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6%	8.878,77	12%	19.426,51	88%	139.644,94
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	70%	3.015,13	70%	3.015,13	30%	1.289,19
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9%	5.766,48	87%	55.995,51	13%	8.160,39
5.17	DRENAGEM	23%	9.625,54	38%	16.185,94	62%	26.105,59
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.191,63
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	8,46%	248.507,47	19%	547.841,15	81%	2.391.030,87
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	46%	240.460,21	54%	280.982,41	46%	239.460,76
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	4%	6.984,05	11%	16.784,10	89%	139.022,57
6.4	DIVISÓRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	76.556,47
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1%	1.063,21	9%	10.366,50	91%	100.787,24
6.7	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	158.943,91
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	161.401,60
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	153.044,39
6.10	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	68.195,82
6.11	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	234.072,65
6.12	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	58.505,08
6.13	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	124.523,28
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.675,80
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	104.151,21
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	29.894,25
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.719,78
6.18	SOM E VÍDEO	0%	0,00	0%	0,00	100%	14.106,61
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	24.144,63
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	16.902,01
6.21	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	22.934,63
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	32.976,00
6.23	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.537,33
6.24	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	9%	7.240,32	25%	19.237,34	75%	59.098,12
7.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	10.288,90	0%	2,84
7.2	SUPERESTRUTURA	13%	1.375,40	26%	2.750,80	74%	7.919,49
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	89%	4.055,80	89%	4.055,80	11%	510,19
7.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.455,78
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	19%	1.261,32	24%	1.594,04	76%	5.181,89
7.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	12%	547,80	12%	547,80	88%	3.903,90
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.094,17
7.9	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77
7.10	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.254,76
7.11	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	5.999,15
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	475,21
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.077,38
7.16	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	406,24

7.17	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	21%	8.376,67	39%	15.365,98	61%	23.961,99
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	6.770,18	0%	1,39
8.2	SUPERESTRUTURA	32%	2.635,13	32%	2.635,13	68%	5.632,93
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	83%	2.696,47	83%	2.696,47	17%	569,45
8.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	19%	848,12	24%	1.067,25	76%	3.361,26
8.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	52%	2.196,95	52%	2.196,95	48%	1.997,18
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	3%	6.021,24	14%	25.303,69	86%	149.486,64
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	9%	4.643,83	9%	4.643,83	91%	49.459,82
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	16%	588,37	16%	588,37	84%	3.081,35
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	8%	789,04	13%	1.328,25	87%	8.951,76
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		0,00		-326.352,44		14.871,03
10.1	ACRÉSCIMOS	0%	0,00	74%	41.934,23	26%	14.871,03
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
TOTAL		7,17%	320.707,42	23,48%	1.050.553,27	76,52%	3.423.394,05