

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período:	23/04/2024 a 05/06/2024	Valor original do Contrato:	R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato:	R\$ 4.473.947,32
Total da medição 07	R\$ 445.124,07	Valor medido acumulado:	R\$ 1.822.902,05	Saldo contratual:	R\$ 2.651.045,27
Percentual da medição 07	9,95%	Percentual medido acumulado:	40,74%	Percentual do saldo contratual:	59,26%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 07		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	825,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,29%	29.652,29	38%	120.843,23	62%	198.342,39
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	4%	40.227,34	54%	494.993,04	46%	427.163,71
5.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	6%	1.692,20	100%	27.020,17	0%	-
5.4	CHAPIM	44%	9.356,75	44%	9.356,75	56%	11.887,39
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	78,13	100%	26.656,43	0%	-
5.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	22%	31.986,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.688,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,83
5.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14%	21.942,30	47%	74.818,34	53%	84.253,11
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	24%	1.022,39	94%	4.037,52	6%	266,80
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4%	2.610,90	100%	64.155,90	0%	-
5.17	DRENAGEM	3%	1.326,11	77%	32.470,25	23%	9.821,28
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	31%	2.198,56	67%	4.837,39	33%	2.354,24
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	12,71%	373.626,32	39%	1.141.303,97	61%	1.797.888,05
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	14%	73.722,51	100%	520.443,42	0%	0,25
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	49%	75.933,56	80%	125.381,30	20%	30.425,37
6.4	DIVISÓRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	6%	4.525,78	6%	4.525,78	94%	72.030,69
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	15%	16.948,94	25%	27.315,44	75%	83.838,30

7.17	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	0%	0,00	54%	21.093,73	46%	18.234,24
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	6.770,18	0%	1,39
8.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	8.268,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	85%	2.791,29	15%	474,63
8.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	24%	1.067,25	76%	3.361,26
8.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	52%	2.196,95	48%	1.997,18
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	0%	0,00	14%	25.303,69	86%	149.486,64
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	9%	4.643,83	91%	49.459,82
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	16%	588,37	84%	3.081,35
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	13%	1.328,25	87%	8.951,76
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		1.390,75		-319.239,40		7.757,99
10.1	ACRÉSCIMOS	2%	1.390,75	86%	49.047,27	14%	7.757,99
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
TOTAL		9,95%	445.124,07	40,74%	1.822.902,05	59,26%	2.651.045,27