

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período:	06/06/2024 a 08/07/2024	Valor original do Contrato:	R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato:	R\$ 4.473.947,32
Total da medição 08	R\$ 459.127,30	Valor medido	R\$ 2.282.029,35	Saldo contratual:	R\$ 2.191.917,97
Percentual da medição 08	10,26%	Percentual medido	51,01%	Percentual do saldo contratual:	48,99%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 08		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,58%	30.577,92	47%	151.421,15	53%	167.764,47
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	12%	109.305,86	66%	604.298,90	34%	317.857,85
5.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	27.020,17	0%	-
5.4	CHAPIM	0%	0,00	44%	9.356,75	56%	11.887,39
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	100%	26.656,43	0%	-
5.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	22%	31.986,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.688,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	87%	74.546,68	87%	74.546,68	13%	11.129,07
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18%	29.403,52	66%	104.221,86	34%	54.849,59
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	94%	4.037,52	6%	266,80
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24%	4.621,69	24%	4.621,69	76%	14.974,70
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	100%	64.155,90	0%	-
5.17	DRENAGEM	0%	0,00	77%	32.470,25	23%	9.821,28
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	10%	733,97	77%	5.571,36	23%	1.620,27
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	9,28%	272.686,94	48%	1.413.990,91	52%	1.524.881,11
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	520.443,42	0%	- 0,25
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	18%	28.201,07	99%	153.582,37	1%	2.224,30
6.4	DIVISÓRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	8%	6.077,56	14%	10.603,34	86%	65.953,13
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	5%	5.681,02	30%	32.996,46	70%	78.157,28

7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	5%	2.137,91	59%	23.231,64	41%	16.096,33
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	6.770,18	0%	1,39
8.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	8.268,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	85%	2.791,29	15%	474,63
8.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	42%	1.842,80	66%	2.910,05	34%	1.518,46
8.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	52%	2.196,95	48%	1.997,18
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	100%	295,11	100%	295,11	0%	-
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	24%	41.193,71	38%	66.497,40	62%	108.292,93
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	68%	37.006,09	77%	41.649,92	23%	12.453,73
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	64%	2.342,02	80%	2.930,39	20%	739,33
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	13%	1.328,25	87%	8.951,76
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	2%	118,18	2%	118,18	98%	6.321,55
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4%	1.727,42	4%	1.727,42	96%	39.414,02
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		0,00		-319.239,40		7.757,99
10.1	ACRÉSCIMOS	0%	0,00	86%	49.047,27	14%	7.757,99
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
	TOTAL	10,26%	459.127,30	51,01%	2.282.029,35	48,99%	2.191.917,97