

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período:	09/07/2024 a 07/08/2024	Valor original do Contrato:	R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato:	R\$ 4.495.723,60
Total da medição 09	R\$ 497.065,15	Valor medido acumulado:	R\$ 2.779.094,50	Saldo contratual:	R\$ 1.716.629,10
Percentual da medição 09	11,06%	Percentual medido acumulado:	61,82%	Percentual do saldo contratual:	38,18%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 09		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10,32%	32.939,89	58%	184.361,04	42%	134.824,58
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	4%	37.552,94	70%	641.851,84	30%	280.304,91
5.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	27.020,17	0%	-
5.4	CHAPIM	21%	4.530,10	65%	13.886,85	35%	7.357,29
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	100%	26.656,43	0%	-
5.6	PAVIMENTAÇÃO	12%	17.086,67	33%	49.072,91	67%	98.133,64
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.888,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	36%	3.586,57	36%	3.586,57	64%	6.489,34
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	87%	74.546,68	13%	11.129,07
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	66%	104.221,86	34%	54.849,59
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	94%	4.037,52	6%	266,80
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21%	4.056,54	44%	8.678,23	56%	10.918,16
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	100%	64.155,90	0%	-
5.17	DRENAGEM	20%	8.293,06	96%	40.763,31	4%	1.528,22
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	77%	5.571,36	23%	1.620,27
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	17,51%	514.711,37	66%	1.928.702,28	34%	1.010.169,74
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	520.443,42	0%	0,25
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	1%	2.224,30	100%	155.806,67	0%	-
6.4	DIVISÓRIAS	1%	647,77	1%	647,77	99%	67.075,63
6.5	COBERTURA	60%	45.694,59	74%	56.297,93	26%	20.258,54
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	69%	76.855,97	99%	109.852,43	1%	1.301,31
6.7	PAVIMENTAÇÃO	24%	37.687,45	60%	95.012,84	40%	63.931,07
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	1%	2.378,61	94%	152.000,52	6%	9.401,88
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	38%	58.677,29	67%	102.710,18	33%	50.334,21
6.10	FORRO/ TETO	0%	31,14	0%	31,14	100%	68.164,68
6.11	ESQUADRIAS	32%	74.177,29	35%	81.677,08	65%	152.395,57
6.12	PINTURA	27%	15.912,00	27%	15.912,00	73%	42.593,08
6.13	SERRALHERIA	38%	47.113,80	68%	84.140,40	32%	40.382,88
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	19%	37.300,28	43%	85.878,15	57%	111.797,65
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	7%	7.769,90	43%	44.628,77	57%	59.522,44
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	4%	1.144,44	96%	28.749,81
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	3%	493,90	89%	15.841,90	11%	1.877,88
6.18	SOM E VÍDEO	0%	0,00	13%	1.825,31	87%	12.281,30
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3%	760,50	58%	13.974,25	42%	10.170,38
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1%	236,57	99%	16.703,26	1%	198,75
6.21	DRENAGEM	19%	4.324,14	73%	16.832,57	27%	6.102,06
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	45%	14.867,58	55%	18.108,42
6.23	CLIMATIZAÇÃO	52%	102.425,87	52%	102.765,53	48%	94.771,80
6.24	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	13%	10.540,11	58%	45.296,54	42%	33.038,92
7.1	INFRAESTRUTURA	0%	2,84	100%	10.291,74	0%	-
7.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	10.670,27	0%	0,02
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	100%	4.565,99	0%	-
7.4	COBERTURA	100%	2.455,78	100%	2.455,78	0%	-
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	30%	2.009,17	100%	6.775,93	0%	-
7.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	41%	1.808,38	100%	4.451,70	0%	-
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	17%	1.007,52	17%	1.007,52	83%	5.086,65
7.9	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77
7.10	ESQUADRIAS	6%	941,43	6%	941,43	94%	14.313,33
7.11	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27%	1.616,14	31%	1.839,23	69%	4.159,92
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	47%	222,86	100%	475,21	0%	-
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	11%	123,51	100%	1.077,38	0%	-
7.16	DRENAGEM	4%	14,36	100%	406,24	0%	-

7.17	CLIMATIZAÇÃO	3%	78,76	3%	78,76	97%	2.640,58
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	42%	165,96	42%	165,96	58%	227,82
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	21%	93,40	21%	93,40	79%	341,14
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	20%	7.784,46	79%	31.016,10	21%	8.311,87
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	1,39	100%	6.771,57	0%	-
8.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	8.268,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	15%	474,63	100%	3.265,92	0%	-
8.4	COBERTURA	100%	1.963,47	100%	1.963,47	0%	-
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	31%	1.377,53	97%	4.287,58	3%	140,93
8.6	PAVIMENTAÇÃO	45%	547,73	45%	547,73	55%	671,72
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	32%	1.358,13	85%	3.555,08	15%	639,05
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	36%	1.124,16	36%	1.124,16	64%	2.014,62
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	78%	686,79	78%	686,79	22%	196,23
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28%	203,17	28%	203,17	72%	517,18
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	48%	47,46	48%	47,46	52%	51,62
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	100%	295,11	0%	-
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	0%	15.132,24	47%	81.629,64	53%	93.160,69
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	23%	12.453,73	100%	54.103,65	0%	-
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	15%	552,85	95%	3.483,24	5%	186,48
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	13%	1.328,25	87%	8.951,76
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	33%	2.125,66	35%	2.243,84	65%	4.195,89
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	4%	1.727,42	96%	39.414,02
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		1.863,74		-317.375,66		5.894,25
10.1	ACRÉSCIMOS	3%	1.863,74	90%	50.911,01	10%	5.894,25
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
11	ADITIVO 02		-123.459,60		-123.459,60		145.235,88
11.1	ACRÉSCIMOS	1%	1.367,89	1%	1.367,89	99%	145.235,88
11.2	SUPRESSÕES	100%	-124.827,49	100%	-124.827,49	0%	-
	TOTAL	11,06%	497.065,15	61,82%	2.779.094,50	38,18%	1.716.629,10