

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)	Período: 08/08/2024 a 10/09/2024	Valor original do Contrato: R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato: R\$ 4.495.723,60
CONTRATO Nº: 054/2023-SGA	Total da medição 10 R\$ 569.213,03	Valor medido acumulado: R\$ 3.348.307,53	Saldo contratual: R\$ 1.147.416,07
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM	Percentual da medição 10 12,66%	Percentual medido acumulado: 74,48%	Percentual do saldo contratual: 25,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 10		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,82%	37.727,67	70%	222.088,71	30%	97.096,91
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	16%	144.427,90	85%	786.279,64	15%	135.877,11
5.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	27.020,17	0%	-
5.4	CHAPIM	35%	7.357,28	100%	21.244,13	0%	0,91
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	100%	26.656,43	0%	-
5.6	PAVIMENTAÇÃO	55%	81.234,99	89%	130.307,90	11%	16.898,65
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	1%	432,59	47%	20.279,42	53%	22.423,21
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	100%	4.688,42	100%	4.688,42	0%	-
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	11%	1.059,66	46%	4.646,23	54%	5.429,68
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	87%	74.546,68	13%	11.129,07
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16%	24.807,39	81%	129.029,25	19%	30.042,20
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	94%	4.037,52	6%	266,80
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	77%	15.426,55	83%	16.596,29	17%	3.336,59
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	40%	7.892,94	85%	16.571,17	15%	3.025,22
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	100%	64.155,90	0%	-
5.17	DRENAGEM	4%	1.527,98	100%	42.291,29	0%	0,24
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	77%	5.571,36	23%	1.620,27
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	9,20%	270.414,76	75%	2.199.117,04	25%	739.754,98
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	53,88	100%	239.691,26	0%	0,27
6.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	520.443,42	0%	0,25
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	100%	155.806,67	0%	-
6.4	DIVISÓRIAS	33%	22.057,29	34%	22.705,06	66%	45.018,34
6.5	COBERTURA	24%	18.345,27	98%	74.643,20	2%	1.913,27
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1%	1.391,34	100%	111.153,77	0%	0,03
6.7	PAVIMENTAÇÃO	19%	30.218,32	79%	125.231,16	21%	33.712,75
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6%	9.401,06	100%	161.401,58	0%	0,02
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	22%	33.293,85	89%	136.004,03	11%	17.040,36
6.10	FORRO/ TETO	7%	4.545,72	7%	4.576,86	93%	63.618,96
6.11	ESQUADRIAS	2%	3.729,53	36%	85.406,61	64%	148.666,04
6.12	PINTURA	7%	3.978,00	34%	19.890,00	66%	38.615,08
6.13	SERRALHERIA	25%	31.085,16	93%	115.225,56	7%	9.297,72
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22%	42.826,93	65%	128.704,98	35%	68.970,82
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4%	4.217,69	47%	48.846,46	53%	55.304,75
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	51%	15.268,81	55%	16.413,25	45%	13.481,00
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	3%	512,53	92%	16.354,43	8%	1.365,35
6.18	SOM E VÍDEO	5%	644,77	18%	2.470,08	82%	11.636,53
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	42%	10.170,38	100%	24.144,63	0%	-
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1%	198,75	100%	16.902,01	0%	-
6.21	DRENAGEM	27%	6.102,06	100%	22.934,63	0%	-
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	26%	8.454,15	71%	23.321,73	29%	9.654,27
6.23	CLIMATIZAÇÃO	12%	24.009,37	64%	126.774,90	36%	70.762,43
6.24	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	12%	9.726,12	70%	55.022,66	30%	23.312,80
7.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	10.291,74	0%	-
7.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	10.670,27	0%	0,02
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	100%	4.565,99	0%	-
7.4	COBERTURA	0%	0,00	100%	2.455,78	0%	-
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	100%	6.775,93	0%	-
7.6	PAVIMENTAÇÃO	100%	1.224,54	100%	1.224,54	0%	-
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	100%	4.451,70	0%	-
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	83%	5.086,65	100%	6.094,17	0%	-
7.9	FORRO/ TETO	100%	333,77	100%	333,77	0%	-
7.10	ESQUADRIAS	0%	0,00	6%	941,43	94%	14.313,33
7.11	PINTURA	15%	161,32	15%	161,32	85%	882,40
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	43%	2.594,36	74%	4.433,59	26%	1.565,56
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100%	97,66	100%	97,66	0%	-
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	100%	475,21	0%	-
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	100%	1.077,38	0%	-
7.16	DRENAGEM	0%	0,00	100%	406,24	0%	-
7.17	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	3%	78,76	97%	2.640,58
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	58%	227,82	100%	393,78	0%	-
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	21%	93,40	79%	341,14
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	14%	5.459,07	93%	36.475,17	7%	2.852,80
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	6.771,57	0%	-

8.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	8.266,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	100%	3.265,92	0%	-
8.4	COBERTURA	0%	0,00	100%	1.963,47	0%	-
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	3%	140,93	100%	4.428,51	0%	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	55%	671,72	100%	1.219,45	0%	-
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	85%	3.555,08	15%	639,05
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	64%	2.014,62	100%	3.138,78	0%	-
8.9	ESQUADRIAS	50%	1.467,07	50%	1.467,07	50%	1.467,07
8.10	PINTURA	0%	0,00	78%	686,79	22%	196,23
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15%	104,57	43%	307,74	57%	412,61
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	48%	47,46	52%	51,62
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100%	1.060,16	100%	1.060,16	0%	-
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	100%	295,11	0%	-
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	11%	18.894,91	58%	100.524,55	42%	74.265,78
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	4,77	100%	18.748,01	0%	-
9.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	100%	54.103,65	0%	-
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	5%	186,48	100%	3.669,72	0%	-
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	66%	6.830,10	79%	8.158,35	21%	2.121,66
9.6	PAVIMENTAÇÃO	94%	1.299,97	94%	1.299,97	6%	77,17
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	65%	4.195,89	100%	6.439,73	0%	-
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	27%	615,40	27%	615,40	73%	1.644,40
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	72%	503,94	72%	503,94	28%	197,66
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	13%	5.258,36	17%	6.985,76	83%	34.155,66
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		5.753,56		-311.622,10		140,69
10.1	ACRÉSCIMOS	10%	5.753,56	100%	56.664,57	0%	140,69
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
11	ADITIVO 02		76.809,14		-6.650,46		68.426,74
11.1	ACRÉSCIMOS	52%	76.809,14	53%	78.177,03	47%	68.426,74
11.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-124.827,49	0%	-
TOTAL		12,66%	569.213,03	74,48%	3.348.307,53	25,52%	1.147.416,07