

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período:	11/09/2024 a 23/10/2024	Valor original do Contrato:	R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato:	R\$ 4.530.991,60
Total da medição 11	R\$ 729.584,91	Valor medido acumulado:	R\$ 4.077.892,44	Saldo contratual:	R\$ 453.099,16
Percentual da medição 11	16,10%	Percentual medido acumulado:	90,00%	Percentual do saldo contratual:	10%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 11		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.604,64	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.949,87	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	319.185,62	20,13%	64.251,98	90%	286.340,69	10%	32.844,93
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.206,07	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	259.740,13	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	5.125,03	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	5.340,91	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	922.156,75	13%	116.817,50	98%	903.097,14	2%	19.059,61
5.1	INFRAESTRUTURA	154.097,99	0%	0,00	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	44.539,53	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	27.020,17	0%	0,00	100%	27.020,17	0%	-
5.4	CHAPIM	21.244,14	0%	0,00	100%	21.244,13	0%	0,01
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	26.656,43	0%	0,00	100%	26.656,43	0%	-
5.6	PAVIMENTAÇÃO	147.206,55	11%	16.408,41	100%	146.716,31	0%	490,24
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	42.702,63	40%	16.972,13	87%	37.251,55	13%	5.451,08
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	4.688,42	0%	0,00	100%	4.688,42	0%	-
5.9	ESQUADRIAS	15.907,93	100%	15.907,93	100%	15.907,93	0%	-
5.10	PINTURA	10.075,91	54%	5.429,68	100%	10.075,91	0%	-
5.11	SERRALHERIA	85.675,75	11%	9.035,11	98%	83.581,79	2%	2.093,96
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.071,45	19%	30.042,19	100%	159.071,44	0%	0,01
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	4.304,32	6%	266,80	100%	4.304,32	0%	-
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	19.932,88	1%	113,05	84%	16.709,34	16%	3.223,54
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	19.596,39	15%	3.025,21	100%	19.596,38	0%	0,01
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	64.155,90	0%	0,00	100%	64.155,90	0%	-
5.17	DRENAGEM	42.291,53	0%	0,00	100%	42.291,29	0%	0,24
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	7.191,63	23%	1.620,26	100%	7.191,62	0%	0,01
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	15.099,15	89%	13.395,77	89%	13.395,77	11%	1.703,38
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.698,05	43%	4.600,96	43%	4.600,96	57%	6.097,09
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	2.938.872,02	21,76%	639.531,06	97%	2.838.648,10	3%	100.223,92
6.1	INFRAESTRUTURA	239.691,53	0%	0,00	100%	239.691,26	0%	0,27

6.2	SUPERESTRUTURA	520.443,17	0%	0,00	100%	520.443,42	0%	-	0,25
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	155.806,67	0%	0,00	100%	155.806,67	0%	-	-
6.4	DIVISÓRIAS	67.723,40	66%	45.018,33	100%	67.723,39	0%	-	0,01
6.5	COBERTURA	76.556,47	2%	1.913,25	100%	76.556,45	0%	-	0,02
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	111.153,74	0%	0,00	100%	111.153,77	0%	-	0,03
6.7	PAVIMENTAÇÃO	158.943,91	21%	33.712,74	100%	158.943,90	0%	-	0,01
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	161.401,60	0%	0,00	100%	161.401,58	0%	-	0,02
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	153.044,39	9%	14.097,50	98%	150.101,53	2%	-	2.942,86
6.10	FORRO/ TETO	68.195,82	93%	63.618,95	100%	68.195,81	0%	-	0,01
6.11	ESQUADRIAS	234.072,65	64%	148.666,04	100%	234.072,65	0%	-	-
6.12	PINTURA	58.505,08	53%	31.026,12	87%	50.916,12	13%	-	7.588,96
6.13	SERRALHERIA	124.523,28	4%	5.129,62	97%	120.355,18	3%	-	4.168,10
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	197.675,80	35%	68.970,88	100%	197.675,86	0%	-	0,06
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	104.151,21	46%	47.557,11	93%	96.403,57	7%	-	7.747,64
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.894,25	45%	13.480,48	100%	29.893,73	0%	-	0,52
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	17.719,78	4%	682,67	96%	17.037,10	4%	-	682,68
6.18	SOM E VÍDEO	14.106,61	70%	9.916,55	88%	12.386,63	12%	-	1.719,98
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	24.144,63	0%	0,00	100%	24.144,63	0%	-	-
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.902,01	0%	0,00	100%	16.902,01	0%	-	-
6.21	DRENAGEM	22.934,63	0%	0,00	100%	22.934,63	0%	-	-
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	32.976,00	13%	4.357,02	84%	27.678,75	16%	-	5.297,25
6.23	CLIMATIZAÇÃO	197.537,33	36%	70.762,43	100%	197.537,33	0%	-	-
6.24	ÁREAS MOLHADAS	75.817,68	89%	67.515,72	89%	67.515,72	11%	-	8.301,96
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	11.417,87	98%	11.214,56	98%	11.214,56	2%	-	203,31
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.891,09	100%	1.891,09	100%	1.891,09	0%	-	-
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	59.105,13	0%	0,00	0%	0,00	100%	-	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	2.536,29	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	-	2.465,53
7	GUARITA	78.335,46	29%	22.824,22	99%	77.846,88	1%	-	488,58
7.1	INFRAESTRUTURA	10.291,74	0%	0,00	100%	10.291,74	0%	-	-
7.2	SUPERESTRUTURA	10.670,29	0%	0,00	100%	10.670,27	0%	-	0,02
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	4.565,99	0%	0,00	100%	4.565,99	0%	-	-
7.4	COBERTURA	2.455,78	0%	0,00	100%	2.455,78	0%	-	-
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	6.775,93	0%	0,00	100%	6.775,93	0%	-	-
7.6	PAVIMENTAÇÃO	1.224,54	0%	0,00	100%	1.224,54	0%	-	-
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.451,70	0%	0,00	100%	4.451,70	0%	-	-
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	6.094,17	0%	0,00	100%	6.094,17	0%	-	-
7.9	FORRO/ TETO	333,77	0%	0,00	100%	333,77	0%	-	-
7.10	ESQUADRIAS	15.254,76	94%	14.313,33	100%	15.254,76	0%	-	-
7.11	PINTURA	1.043,72	85%	882,40	100%	1.043,72	0%	-	-
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.999,15	26%	1.565,56	100%	5.999,15	0%	-	-
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	97,66	0%	0,00	100%	97,66	0%	-	-

7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	475,21	0%	0,00	100%	475,21	0%	-
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.077,38	0%	0,00	100%	1.077,38	0%	-
7.16	DRENAGEM	406,24	0%	0,00	100%	406,24	0%	-
7.17	CLIMATIZAÇÃO	2.719,34	97%	2.640,58	100%	2.719,34	0%	-
7.18	ÁREAS MOLHADAS	3.537,54	91%	3.208,93	91%	3.208,93	9%	328,61
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	393,78	0%	0,00	100%	393,78	0%	-
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	434,54	49%	213,42	71%	306,82	29%	127,72
7.21	LIMPEZA FINAL	32,23	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	39.327,97	6%	2.550,08	99%	39.025,25	1%	302,72
8.1	INFRAESTRUTURA	6.771,57	0%	0,00	100%	6.771,57	0%	-
8.2	SUPERESTRUTURA	8.268,06	0%	0,00	100%	8.268,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.265,92	0%	0,00	100%	3.265,92	0%	-
8.4	COBERTURA	1.963,47	0%	0,00	100%	1.963,47	0%	-
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.428,51	0%	0,00	100%	4.428,51	0%	-
8.6	PAVIMENTAÇÃO	1.219,45	0%	0,00	100%	1.219,45	0%	-
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	4.194,13	15%	639,05	100%	4.194,13	0%	-
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	3.138,78	0%	0,00	100%	3.138,78	0%	-
8.9	ESQUADRIAS	2.934,14	50%	1.467,07	100%	2.934,14	0%	-
8.10	PINTURA	883,02	4%	31,35	81%	718,14	19%	164,88
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	720,35	57%	412,61	100%	720,35	0%	-
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	99,08	0%	0,00	48%	47,46	52%	51,62
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1.060,16	0%	0,00	100%	1.060,16	0%	-
8.14	DRENAGEM	295,11	0%	0,00	100%	295,11	0%	-
8.15	ÁREAS MOLHADAS	51,62	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	34,60	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	174.790,33	16%	27.252,62	73%	127.777,17	27%	47.013,16
9.1	INFRAESTRUTURA	18.748,01	0%	0,00	100%	18.748,01	0%	-
9.2	SUPERESTRUTURA	54.103,65	0%	0,00	100%	54.103,65	0%	-
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3.669,72	0%	0,00	100%	3.669,72	0%	-
9.4	COBERTURA	3.955,74	100%	3.955,74	100%	3.955,74	0%	-
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.280,01	21%	2.121,66	100%	10.280,01	0%	-
9.6	PAVIMENTAÇÃO	1.377,14	6%	77,17	100%	1.377,14	0%	-
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	6.439,73	0%	0,00	100%	6.439,73	0%	-
9.8	ESQUADRIAS	4.188,79	100%	4.188,79	100%	4.188,79	0%	-
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	2.259,80	64%	1.447,41	91%	2.062,81	9%	196,99
9.10	SERRALHERIA	1.635,20	100%	1.635,20	100%	1.635,20	0%	-
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.391,62	100%	7.391,62	100%	7.391,62	0%	-
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.009,81	100%	1.009,81	100%	1.009,81	0%	-
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.838,12	29%	5.227,56	29%	5.227,56	71%	12.610,56
9.14	DRENAGEM	701,60	28%	197,66	100%	701,60	0%	-
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	41.141,44	0%	0,00	17%	6.985,78	83%	34.155,66
9.16	LIMPEZA FINAL	49,95	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95

10	ADITIVO 01	-311.481,41		53,60		-311.568,50		87,09
10.1	ACRÉSCIMOS	56.805,26	0%	53,60	100%	56.718,17	0%	87,09
10.2	SUPRESSÕES	-368.286,67	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
11	ADITIVO 02	21.776,28		67.864,23		21.213,77		562,51
11.1	ACRÉSCIMOS	146.603,77	46%	67.864,23	100%	146.041,26	0%	562,51
11.2	SUPRESSÕES	-124.827,49	0%	0,00	100%	-124.827,49	0%	-
12	ADITIVO 04	35.268,00		35.268,00		35.268,00		-
12.1	ACRÉSCIMOS	35.268,00	100%	35.268,00	100%	35.268,00		-
TOTAL		4.530.991,60	21,55%	976.413,29	95,45%	4.324.720,82	4,55%	206.270,78
	ABATIMENTO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CONFORME ITEM 6.1.9 DO CONTRATO)	-246.828,38	100%	-246.828,38	100%	-246.828,38	0%	-
	DEVOLUÇÃO ABATIMENTO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CONFORME ITEM 6.1.9 DO CONTRATO)	246.828,38	0%	-	100%	0,00	100%	246.828,38
TOTAL DA MEDIÇÃO		4.530.991,60	16,10%	729.584,91	90,00%	4.077.892,44	10,00%	453.099,16