



MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)

CONTRATO Nº: 054/2023-SGA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM

Período:	24/10/2024 a 27/01/2025	Valor original do Contrato:	R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato:	R\$ 4.530.991,60
Total da medição 12	R\$ 453.099,16	Valor medido acumulado:	R\$ 4.530.991,60	Saldo contratual:	R\$ 0,00
Percentual da medição 12	10,00%	Percentual medido acumulado:	100,00%	Percentual do saldo contratual:	0%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	MEDIÇÃO 12		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	9.604,64	50%	4.802,32	100%	9.604,64	0%	-
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	32.949,87	3%	885,94	100%	32.949,87	0%	-
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	319.185,62	10,29%	32.844,93	100%	319.185,62	0%	-
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	270.206,07	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	922.156,75	2%	19.059,61	100%	922.156,75	0%	-
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	2.938.872,02	3,41%	100.223,92	100%	2.938.872,02	0%	-
7	GUARITA	78.335,46	1%	488,58	100%	78.335,46	0%	-
8	CASA DE LIXO	39.327,97	1%	302,72	100%	39.327,97	0%	-
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	174.790,33	27%	47.013,16	100%	174.790,33	0%	-
10	ADITIVO 01	-311.481,41	0,15%	87,09	100%	-311.481,41	0%	-
11	ADITIVO 02	21.776,28	3%	562,51	100%	21.776,28	0%	-
12	ADITIVO 04	35.268,00	0%	0,00	100%	35.268,00	0%	-
TOTAL		4.530.991,60	4,55%	206.270,78	100,00%	4.530.991,60	0,00%	-
ABATIMENTO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CONFORME ITEM 6.1.9 DO CONTRATO)		-246.828,38	0%		100%	-246.828,38	0%	-
DEVOLUÇÃO ABATIMENTO ATÉ A ÚLTIMA MEDIÇÃO (CONFORME ITEM 6.1.9 DO CONTRATO)		246.828,38	100%	246.828,38	100%	246.828,38	0%	-
TOTAL DA MEDIÇÃO		4.530.991,60	10,00%	453.099,16	100,00%	4.530.991,60	0,00%	-