



MEMÓRIA DE CÁLCULO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01

EMPRESA CONTRATADA: RMA ATIVIDADES DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.671.168/0001-82)

CONTRATO: Nº 112/2024 - SGA

Obrs: INTERVENÇÕES NA COBERTURA, NO FORRO E NO PISO EM MADEIRA DO EDIFÍCIO PALACETE FERRARO

Summary table with columns: Período, Valor original do Contrato, Valor medido acumulado, Saldo contratual, etc.

Main table with columns: ITEM, DESCRIÇÃO, UNIDADE, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, MEDIDAÇÃO 01 (PERCENTUAL, QUANTIDADE, VALOR), MEDIDAÇÃO ACUMULADA (PERCENTUAL, QUANTIDADE, VALOR), SALDO CONTRATUAL (QUANTIDADE, VALOR).

6.1	FORRO EM MADEIRA CONFORME PADRÃO EXISTENTE, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO_AF_08/2023	m²	48,1	241,03	R\$	11.617,59	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	48,10	R\$	11.617,59
6.2	Cimalha em madeira, conforme dimensões existentes	m	14,6	42,98	R\$	627,50	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	14,60	R\$	627,50
6.3	Remoção de pintura com aplicação de 02 demãos de removedor pastoso (forro)	m²	935,2	15,94	R\$	14.907,08	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	935,20	R\$	14.907,08
6.4	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques (forro)	m²	935,2	29,04	R\$	27.158,20	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	935,20	R\$	27.158,20
6.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS_AF_01/2021 (forro)	m²	935,2	19,35	R\$	18.096,12	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	935,20	R\$	18.096,12
6.6	Restauração - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otak (forro)	m²	935,2	24,55	R\$	22.959,16	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	935,20	R\$	22.959,16
6.7	Remoção de pintura com aplicação de 02 demãos de removedor pastoso (rodaforro, moldura, cimalha)	m²	145,7	15,94	R\$	2.322,45	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	145,70	R\$	2.322,45
6.8	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques (rodaforro, moldura, cimalha)	m²	145,7	29,04	R\$	4.231,12	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	145,70	R\$	4.231,12
6.9	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA 2 DEMÃOS_AF_01/2021 (rodaforro, moldura, cimalha)	m²	145,7	19,35	R\$	2.819,29	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	145,70	R\$	2.819,29
6.10	Restauração - Imunização de esquadrias e forros de madeira com aplicação de K. Otak (rodaforro, moldura, cimalha)	m²	145,7	24,55	R\$	3.576,93	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	145,70	R\$	3.576,93
<b>7</b>	<b>FACHADA FRONTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>5.435,11</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>			<b>R\$</b>	<b>5.435,11</b>
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS_AF_11/2016	m²	194,25	27,98	R\$	5.435,11	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	194,25	R\$	5.435,11
<b>8</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>R\$</b>	<b>230.386,02</b>			<b>R\$</b>	<b>11.288,89</b>			<b>R\$</b>	<b>11.288,89</b>			<b>R\$</b>	<b>219.097,13</b>
8.1	ARQUITETO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	21.888,23	R\$	131.329,38	4,90%	0,29	R\$	6.435,13	9%	0,29	R\$	6.435,13	95%	5,71	R\$	124.894,25
8.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	8.888,67	R\$	53.332,02	4,90%	0,29	R\$	2.613,26	9%	0,29	R\$	2.613,26	95%	5,71	R\$	50.718,76
8.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	7.620,77	R\$	45.724,62	4,90%	0,29	R\$	2.240,50	9%	0,29	R\$	2.240,50	95%	5,71	R\$	43.484,12
<b>9</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>R\$</b>	<b>3.965,24</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>			<b>R\$</b>	<b>3.965,24</b>
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	935,2	4,24	R\$	3.965,24	0%		R\$	-	0%	0,00	R\$	-	100%	935,20	R\$	3.965,24