

EMPRESA CONTRATADA: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP (CNPJ Nº 21.596.575/0001-99)	Período: 21/03/2024 a 22/04/2024	Valor original do Contrato: R\$ 4.785.428,73	Valor atual do Contrato: R\$ 4.473.947,32
CONTRATO Nº: 054/2023-SGA	Total da medição 06 R\$ 327.224,71	Valor medido acumulado: R\$ 1.377.777,98	Saldo contratual: R\$ 3.096.169,34
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE SENHOR DO BONFIM	Percentual da medição 06 7,31%	Percentual medido acumulado: 30,80%	Percentual do saldo contratual: 69,20%

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIÇÃO 06		MEDIÇÃO ACUMULADA		SALDO CONTRATUAL	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0%	0,00	50%	4.802,32	50%	4.802,32
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	0%	0,00	97%	32.063,93	3%	885,94
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,83%	21.800,30	29%	91.190,94	71%	227.994,68
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00%	0,00	100%	270.206,07	0%	-
4.1	MOVIMENTO DE TERRA	0%	0,00	100%	259.740,13	0%	-
4.2	DEMOLIÇÕES/ RETIRADAS/ LIMPEZA	0%	0,00	100%	5.125,03	0%	-
4.3	LOCAÇÃO DE OBRA	0%	0,00	100%	5.340,91	0%	-
5	IMPLANTAÇÃO (ÁREA EXTERNA)	7%	62.071,11	49%	454.765,70	51%	467.391,05
5.1	INFRAESTRUTURA	3%	4.553,04	100%	154.097,97	0%	0,02
5.2	SUPERESTRUTURA (MURO E MURETA)	0%	0,00	100%	44.539,51	0%	0,02
5.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS (MURO E MURETA)	3%	922,02	94%	25.327,97	6%	1.692,20
5.4	CHAPIM	0%	0,00	0%	0,00	100%	21.244,14
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	100%	26.578,30	0%	78,13
5.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	22%	31.996,24	78%	115.220,31
5.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	46%	19.846,83	54%	22.855,80
5.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.888,42
5.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.907,93
5.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.075,91
5.11	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	85.675,75
5.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	21%	33.449,53	33%	52.876,04	67%	106.195,41
5.13	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	70%	3.015,13	30%	1.289,19
5.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	6%	1.169,74	94%	18.763,14
5.15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	19.596,39
5.16	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	9%	5.549,49	96%	61.545,00	4%	2.610,90
5.17	DRENAGEM	35%	14.998,20	74%	31.144,14	26%	11.147,39
5.18	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	37%	2.638,83	37%	2.638,83	63%	4.552,80
5.19	PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.099,15
5.20	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	10.698,05
6	EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	7,48%	219.836,50	26%	767.677,65	74%	2.171.194,37
6.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	239.637,38	0%	54,15
6.2	SUPERESTRUTURA	32%	165.738,50	86%	446.720,91	14%	73.722,26
6.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	21%	32.663,64	32%	49.447,74	68%	106.358,93
6.4	DIVISÓRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	67.723,40
6.5	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	76.556,47
6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	9%	10.366,50	91%	100.787,24
6.7	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	158.943,91
6.8	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	1%	1.179,22	1%	1.179,22	99%	160.222,38
6.9	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	153.044,39
6.10	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	68.195,82
6.11	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	234.072,65
6.12	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	58.505,08
6.13	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	124.523,28
6.14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.675,80
6.15	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	104.151,21
6.16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	29.894,25
6.17	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.719,78
6.18	SOM E VÍDEO	0%	0,00	0%	0,00	100%	14.106,61
6.19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	24.144,63
6.20	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	56%	9.424,10	56%	9.424,10	44%	7.477,91
6.21	DRENAGEM	3%	1.936,18	8%	1.936,18	92%	20.998,45
6.22	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	27%	8.894,86	27%	8.894,86	73%	24.081,14
6.23	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	197.537,33
6.24	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	75.817,68
6.25	COMUNICAÇÃO VISUAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	11.417,87
6.26	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.891,09
6.27	ELEVADORES/ PLATAFORMAS/ OUTROS EQUIPAMENTOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	59.105,13
6.28	LIMPEZA FINAL	0,00%	0,00	3%	70,76	97%	2.465,53
7	GUARITA	15%	12.066,76	40%	31.304,10	60%	47.031,36
7.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	10.288,90	0%	2,84
7.2	SUPERESTRUTURA	74%	7.919,47	100%	10.670,27	0%	0,02
7.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	6%	282,82	95%	4.338,62	5%	227,37
7.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.455,78
7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	24%	1.594,04	76%	5.181,89
7.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.224,54
7.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	47%	2.095,52	59%	2.643,32	41%	1.808,38
7.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.094,17
7.9	FORRO/ TETO	0%	0,00	0%	0,00	100%	333,77
7.10	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	15.254,76
7.11	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.043,72
7.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4%	223,09	4%	223,09	96%	5.776,06
7.13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	97,66
7.14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53%	252,35	53%	252,35	47%	222,86
7.15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	89%	953,87	89%	953,87	11%	123,51
7.16	DRENAGEM	84%	339,64	84%	339,64	16%	66,60

7.17	CLIMATIZAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.719,34
7.18	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.537,54
7.19	CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)	0%	0,00	0%	0,00	100%	393,78
7.20	CABEAMENTO ESTRUTURADO	0%	0,00	0%	0,00	100%	434,54
7.21	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	32,23
8	CASA DE LIXO	15%	5.727,75	54%	21.093,73	46%	18.234,24
8.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	6.770,18	0%	1,39
8.2	SUPERESTRUTURA	68%	5.632,93	100%	8.268,06	0%	-
8.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	3%	94,82	85%	2.791,29	15%	474,63
8.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.963,47
8.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	24%	1.067,25	76%	3.361,26
8.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.219,45
8.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	52%	2.196,95	48%	1.997,18
8.8	REVESTIMENTOS CERÂMICOS E OUTROS	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.138,78
8.9	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.934,14
8.10	PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	883,02
8.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	720,35
8.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	99,08
8.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.060,16
8.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	295,11
8.15	ÁREAS MOLHADAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	51,62
8.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	34,60
9	CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO INFERIOR	0%	0,00	14%	25.303,69	86%	149.486,64
9.1	INFRAESTRUTURA	0%	0,00	100%	18.743,24	0%	4,77
9.2	SUPERESTRUTURA	0%	0,00	9%	4.643,83	91%	49.459,82
9.3	ALVENARIAS/ ELEMENTOS VAZADOS	0%	0,00	16%	588,37	84%	3.081,35
9.4	COBERTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	3.955,74
9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	0,00	13%	1.328,25	87%	8.951,76
9.6	PAVIMENTAÇÃO	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.377,14
9.7	REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	0%	0,00	0%	0,00	100%	6.439,73
9.8	ESQUADRIAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	4.188,79
9.9	REVESTIMENTOS/ PINTURA	0%	0,00	0%	0,00	100%	2.259,80
9.10	SERRALHERIA	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.635,20
9.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	7.391,62
9.12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	0%	0,00	0%	0,00	100%	1.009,81
9.13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0%	0,00	0%	0,00	100%	17.838,12
9.14	DRENAGEM	0%	0,00	0%	0,00	100%	701,60
9.15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	0%	0,00	0%	0,00	100%	41.141,44
9.16	LIMPEZA FINAL	0%	0,00	0%	0,00	100%	49,95
10	ADITIVO 01		5.722,29		-320.630,15		9.148,74
10.1	ACRÉSCIMOS	10%	5.722,29	84%	47.656,52	16%	9.148,74
10.2	SUPRESSÕES	0%	0,00	100%	-368.286,67	0%	-
TOTAL		7,31%	327.224,71	30,80%	1.377.777,98	69,20%	3.096.169,34